

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) č. 10 dne 5.2.2020

Přítomno: 13 členů zastupitelstva, omluveni: Zdenek Lopour, Vladislav Pátek, Martin Milián

Program:

1. Zahájení.
2. Schválení programu.
3. Určení zapisovatele.
4. Volba ověřovatelů zápisu.
5. Stavba kanalizace Hamry nad Sázavou a její financování
6. Diskuse.
7. Závěr

ZÁPIS:

1. Zahájení
2. ZO schvaluje program zasedání
pro 12, proti 0, zdržel se 0
3. Určen zapisovatel p. Stanislav Šípek
4. Určení ověřovatelé zápisu pí. Radka Remarová a Ing. Karel Dítě
pro 12, proti 0, zdržel se 0

5. ZO

po vyslechnutí příspěvků:

- zástupce AP Investing – Ing. Stanislav Jelínek – administrátor projektu a dotace
- Dotace ze SFŽP – podmínka max. 90tis. Kč na obyvatele u původní dotace; aktuálně bez tohoto omezení, ale za vyšší cenu je nízký počet bodů do hodnocení, což vede k neúspěchu žádosti; v poslední výzvě previs žádostí asi 3krát převyšuje aktuální alokaci 2 mld.
- dotace MZe údajně podmínka 80tis.Kč na obyvatele
- aktuální cena zakázky 178mio Kč
- poslední výzva v tomto progr. období bude vyhlášena zřejmě na podzim roku 2020
- zatím nikdo nedokáže zodpovědně odhadnout jaké budou podmínky v novém progr. období
- zástupce SVK – Ing. Dagmar Zvěřinová
- nejlepší období je za námi, co se týká soutěží a vysoutěžených cen
- v případě podmínky max. ceny na obyvatele lze započítat jen trvale přihlášené a nově připojované obyvatele (ne provozovny, KD a podobně)
- aktuální přepočítaná projekční hodnota je 198mio. Kč podle URS (Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla)
- SVK je připraven přispět cca.10mio Kč (vratka za projekty, příspěvek HnS na rozšíření ČOV v hodně cca 4mio.Kč by za Hns zaplatil SVK)

- zástupce vítěze VŘ Ing. Pospíšil – VHS Stavby, 1. Žďárská stavební, VHS Bohemia,
- vyhrožuje pokutami za vypouštění vod v případě zastavení projektu
- dále budou zvažovat uplatnění smlouvy a vymáhat plnění
- zdůraznil že vysoutěžená cena 178 mio. je nižší než aktuální cena podle URS

ZO rozhodlo o odložení rozhodnutí o pokračování v projektu budování kanalizace o zhruba jeden měsíc. Jakmile budou známy potřebné informace bude svoláno mimořádné jednání zastupitelstva obce.

pro 12, proti 0, zdržel se 0


6. Diskuze: ZO pověřilo starostu k zajištění vypracování nezávislého přepočtu projektové hodnoty.
7. Závěr

Ověřovatelé zápisu:




.....

Radka Remarová




.....

Ing. Karel Dítě



.....

starosta



.....

místostarosta